

**INSPECTIERAPPORT 2014**  
**objectnummer 0229**

Dakruiter  
Kerkstraat 1,  
8567 JE Oudemirdum



Monumentenwacht Fryslân  
Emmakade 59  
Postbus 137  
8900 AC Leeuwarden  
tel. 058-215 73 65/fax. 058-215 73 36  
info@monumentenwacht-fryslan.nl  
www.monumentenwacht-fryslan.nl  
Bezoekadres: Emmakade NZ 59  
(1e etage, rechts)

**Objectgegevens**

Objectnummer: 0229  
Debiteurnummer: 4044  
Object: Dakruiter  
Gelegen te: Kerkstraat 1,  
8567 JE Oudemirdum  
Gemeente De Friese Meren  
Monumentnummer RCE: 15928  
Oorspronkelijke functie: 04 Objecten in en delen van kerkelijke gebouwen

**Inspectiegegevens**

Eigenaar/ Contactpersoon: Stichting Behoud Monumenten gemeente Gaasterlân-Sleat  
Dhr. J. de Vries  
A. Stellingwerfstraat 4  
8561 CL Balk  
Tel.nr. (0514) 60 36 14  
Sleuteladres: Breimer  
Stiendollen 7  
8567 HS Oudemirdum  
Tel.nr.(0514) – 57 13 97  
Inspectie uitgevoerd door: De heer W. Peenstra  
Datum inspectie: 10 juli 2014

**Algemeen**

De constructieve toestand (casco) van het gebouw is goed. De onderhoudstoestand is eveneens goed. In de onderstaande prioriteitenlijst worden de meest urgente, geadviseerde werkzaamheden weergegeven. Als gevolg van het feit dat er zich in de spitsconstructie een vleermuis bevond (vloog rond), is de spitsconstructie niet betreden. De kwalificatie van de onderdelen welke in of vanuit de spitsconstructie zichtbaar zijn, zijn overgenomen uit de vorige rapportage.

**Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit onderdelen****rubriek****technische  
staat****termijn****Dakruiter**

- Geen.

**Bereikbaarheid en toegankelijkheid**


Het interieur is goed toegankelijk voor inspecties. Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en ook goed bereikbaar voor reparaties.

**Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht**

- Geen.

**Verwerkte materialen**

- Geen.

Rubriek	Toelichting	Hersteladvies	0229 Toren
<b>1. GEVELS</b>			
<u>1.2 Gevels</u>			
1.2.3 Hout			
Vierkantige ondertoren			
- houten delen	G		
- loodbeklede waterlijst	G		
<u>1.7 Glas/schilderwerk</u>			
1.7.2 Schilderwerk			
Algemeen			
- algemeen	G	In een recent verleden is het schilderwerk uitgevoerd.	
<u>1.8 Diversen</u>			
Galmopeningen			
- houten galmborden	G	Enkele galmborden zijn aan de uiteinden licht door houtrot aangetast.	○ Bij de volgende schilderbeurt plaatselijk de galmborden herstellen.
- vogelwering (gaas) achter galmborden	G		
- folie (miofol)	R	Zeer waarschijnlijk ten behoeve van het weren van vliegen, heeft men recent een gewapende folie achter de galmopeningen aangebracht. Echter de toegepaste folie is niet u.v. bestendig, en zal binnen afzienbare tijd oplossen. Wat overblijft is de wapening van de folie.	
			
		Er is folie geplaatst in de galmopeningen	
<b>2. DAKEN</b>			
<u>2.1 Kapconstructies</u>			
2.1.1 Hout			
Ingesnoerde spits			
- spitsconstructie	G		
- verankeringen	G		
<u>2.2 Dakbedekking</u>			
2.2.4 Metaal			
Ingesnoerde spits			
- houten dakbeschot	G		
- gefelste loodbekleding	G		

Rubriek		Toelichting	Hersteladvies	0229 Toren
<u>2.4 Goten en hemelwaterafvoeren</u>				
2.4.1 Goten				
Algemeen				
- koper beklede bakgoot	G	Het afschot van de goot is niet geheel juist op de zuidoostzijde, er blijft enigszins water staan. Dit heeft echter geen directe consequenties.		
2.4.2 Hemelwaterafvoeren				
Algemeen				
- koperen afvoer	G			
<u>2.5 Dakopeningen</u>				
2.5.4 Luiken				
Algemeen				
- loodbeklede dakluiken	G			
<u>2.8 Diversen</u>				
Bekroning				
- smeedijzeren kruis	G	Het torenkruis staat enigszins scheef. Voor zover waarneembaar staat het nog voldoende vast. In verband met de aanwezigheid van een vleermuis aan de interieurzijde van de spits, is deze ruimte niet betreden, waardoor het tijdens de inspectie in 2014 niet mogelijk was om de spits te beklimmen en van dichtbij te beoordelen hoe vast het kruis nog op de makelaar staat. Het kruis bleef tijdens de storm in het najaar van 2013 staan, op basis waarvan men gevoeglijk mag aannemen dat het nog voldoende vast staat.	○ Het is te overwegen om tijdens een koudere periode (geen vleermuizen actief) de spitsconstructie te beklimmen en de fixatie van het kruis op de makelaar van dichtbij te controleren.	
- pijnappel	G			
- windvaan	G			
- loden muts	G			
<b>3. INTERIEUR</b>				
<u>3.2 Dragende constructies/vloeren</u>				
3.2.1 Dragende constructies				
Vierkantige ondertoren				
- houten draagconstructie	G	Trek balken onder onderslagen, onderslagen, hoekstijlen, schoren.		
- verankeringen	G			
<u>3.9 Diversen</u>				
Klokkenstoel en klok				
- klokkenstoel	G	Oude houtboorders aantastingen, geen activiteit tijdens de inspectie waargenomen.		
- luidklok	G			
- luidklok ophanging	G			
- klepel	G			
- klepel ophanging	G			
- luidas (krukas model)	G			
- luidwiel	G			

Rubriek		Toelichting	Hersteladvies	0229 Toren
<b>4. DIVERSEN</b>				
<u>4.1 Technische installaties</u>				
<i>4.1.2 Bliksembeveiliging</i>				
Algemeen				
- installatie		N.B. De inspectie van de bliksembeveiliging heeft uitsluitend betrekking op de uitwendige installatie.	○ Betreffende de juiste functionering, dient u de installatie periodiek te laten doormeten door een gespecialiseerd bedrijf.	
- leidingen en bevestigingen	G			
<u>4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid</u>				
- verlichting	G			
- bordessen	G			
- ladders	G			
- luiken	G			
- haken, constructie en bevestiging	G			
- vervuiling in toren		De dakruiter is nog steeds zeer vuil.		

## 1. Bereikbaarheid werklocatie van het te inspecteren object

Nr.	Omschrijving	Ja	Nee	Nvt	Opmerkingen
1.1	Verkeerstechnisch goed bereikbaar	X			
1.2	Opstelruimte voor inspectiebus	X			
1.3	Voldoende ruimte plaatsing ladders	X			
1.4	Ondergrond geschikt voor ladders	X			

## 2. Interieur (toegankelijkheid)

Nr.	Omschrijving	Ja	Nee	Nvt	Opmerkingen
2.1	Kruipruimten toegankelijk			X	
2.2	Interieur schoon en toegankelijk	X			
2.3	Kappen schoon en toegankelijk	X			
2.4	In alle ruimten loopverlichting	X			
2.5	Vloeren beloopbaar, geen gaten	X			
2.6	Deugdelijke trappen en ladders	X			
2.7	Voldoende bordessen en loopbruggen	X			
2.8	Dakkapellen en luiken bereikbaar	X			
2.9	Dakvoeten veilig toegankelijk	X			
2.10	Gevaarlijke stoffen aanwezig		X		
2.11	Asbesthoudende materialen aanwezig		X		Voor zover waarneembaar, dit betreft alleen de gedeelten welke zijn geïnspecteerd.

## 3. Exterieur

Nr.	Omschrijving	Ja	Nee	Nvt	Opmerkingen
3.1	Goten hoger dan 2,50 meter	X			
3.2	Goten hoger dan 8.00 meter	X			
3.3	Goten hoger dan 10.00 meter	X			
3.4	Goten beloopbaar met voorzieningen		X		
3.5	Goten bereikbaar met ladder		X		
3.6	Goten bereikbaar via kapel of luik	X			Door middel van lijnen vanaf de spits.
3.7	Bereikbaarheid uitpandige delen gevel			X	
3.8	Dakvlakken bereikbaar voor inspectie	X			
3.9	Dakvlakken bereikbaar voor reparatie	X			Met behulp van bergsportuitrusting.
3.10	Asbesthoudende materialen aanwezig		X		Voor zover waarneembaar, dit betreft alleen de gedeelten welke zijn geïnspecteerd.
3.11	Antennes GSM aanwezig		X		
3.12	Wespennesten, ongedierte aanwezig		X		

Algemene opmerkingen in het belang van veiligheid en gezondheid