

INSPECTIERAPPORT 2016
Objectnummer 0229
Dakruiter
Kerkstraat 1
8567 JE Oudemirdum



Stichting Monumentenwacht Fryslân
Postbus 137
8900 AC Leeuwarden
tel. 058 2157365/fax. 058 2157336
info@monumentenwacht-fryslan.nl
www.monumentenwacht-fryslan.nl
copyright © 2016 Stichting Monumentenwacht Fryslân
mei stipe fan:
provinsje fryslân
provincie fryslân ❤️

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies
1. GEVELS			
<u>1.2 Gevels</u>			
1.2.3 Hout			
Vierkantige ondertoren			
- houten delen	G		
- lood beklede waterlijst	G		
<u>1.4 Vensters</u>			
1.4.2 Hout			
Algemeen			
- galmborden	R	Enkele galmborden zijn aan de uiteinden vermoedelijk licht door houtrot aangetast (zuidzijde).	○ Bij uitvoering schilderwerk, het houtrot vervangen.
- vogelwering (gaas achter galmborden)	G		
- folie (miofolie)	R	Zeer waarschijnlijk ten behoeve van het weren van vliegen, heeft men een gewapende folie achter de galmopeningen aangebracht. De toegepaste folie is niet u.v. bestendig, en zal binnen afzienbare tijd oplossen. Wat overblijft is de wapening van de folie.	
<u>1.7 Glas/schilderwerk</u>			
1.7.2 Schilderwerk			
Algemeen			
- schilderwerk	R	Plaatselijk afkrijting en lichte barstvorming. Op de zuidzijde afbladderend van de galmborden.	○ Uitvoeren/bijwerken schilderwerk.
2. DAKEN			
<u>2.1 Kapconstructies</u>			
2.1.1 Hout			
Ingesnoerde spits			
- spitsconstructie	G		
- verankeringen	G		
<u>2.2 Dakbedekking</u>			
2.2.4 Metaal			
Ingesnoerde spits			
- gefelste loodbekleding	G		
- houten dakbeschot	G		
<u>2.4 Goten en hemelwaterafvoeren</u>			
2.4.1 Goten			
Algemeen			
- koperen bakgoot	G	Op de zuidoostzijde ligt de goot onvoldoende op afschot.	
2.4.2 Hemelwaterafvoeren			
Algemeen			
- koperen afvoer	G		

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies	0229 Dakruiter
<u>2.5 Dakopeningen</u>				
2.5.4 <i>Luiken</i>				
Algemeen				
- koperen en loodbeklede luiken	G			
- houtwerk	G			
<u>2.8 Diversen</u>				
Bekroning				
- smeed ijzeren kruis	R	Het kruis staat scheef naar het oosten. Voor zover waarneembaar staat het kruis nog voldoende vast. Tijdens de inspectie is de spits beklommen.		
- pijnappel	G			
- windvaan	G			
- loden muts	G			
3. INTERIEUR				
<u>3.0 Algemeen</u>				
interieur				
- algemeen		Voor zover bereikbaar en zichtbaar zijn door ons in het constructieve gedeelte van het interieur geen ernstige gebreken geconstateerd.		
<u>3.2 Dragende constructies/vloeren</u>				
3.2.1 <i>Dragende constructies</i>				
Vierkante ondertoren				
- trek balken	G			
- onderslagen	G			
- hoekstijlen	G			
- schoren	G			
3.2.2 <i>Vloeren</i>				
Algemeen				
- houten vloeren	G			
<u>3.5 Trappen/loopbruggen</u>				
Algemeen				
- trappen	G			
<u>3.9 Diversen</u>				
Klokkenstoel en klok				
- klokkenstoel	G	Oude houtboorders aantastingen, geen activiteit tijdens de inspectie waargenomen.		
- luidklok	G			
- luidklok ophanging	G			
- klepel	G			
- klepel ophanging	G			
- luid as (krukas)	G			
- luidwiel	G			

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies
4. DIVERSEN			0229 Dakruiter
<u>4.1 Technische installaties</u>			
4.1.2 <i>Bliksembeveiliging</i>			
Algemeen			
- bliksembeveiliging		N.B. De inspectie van de bliksembeveiliging heeft uitsluitend betrekking op de uitwendige installatie.	
<u>4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid</u>			
4.2.1 <i>Interieur (toegankelijkheid)</i>			
Oriëntatieverlichting			
- algemeen	G		
Vloeren			
- algemeen	G		
Ladders en trappen			
- algemeen	G		
Loopplanken, bordessen en loopbruggen			
- loopplanken	G		
Dakkapellen en luiken			
- algemeen	G		
Vuil in de toren			
- algemeen	R	Plaatselijk is de dakruiter aan de binnenzijde vuil.	
4.2.2 <i>Interieur (toegankelijkheid)</i>			
Veiligheidsvoorzieningen			
- rondom de goot	M	Geen veiligheidshaken aanwezig.	○ Aanbrengen veiligheidsvoorzieningen. Op ca. 1,40 meter boven de goot.
Klimhaken			
- algemeen	G		